



# รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ระหว่างเดือน  
ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงใหม่

## สารบัญ

### เรื่อง

### หน้า

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)

๑ - ๓๑

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓๒

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปอ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ของ	๖๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลปอ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ของ	๑๖๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านพิทักษ์คีรี (หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด หมู่ ๒) ตำบล ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ของ	๒๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านผาแล หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๘๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๑๗	๔๙๗,๗๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ (หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒) (ท่อซีเมนต์)	๑๙๙,๗๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘				✓		โอนลด ๑๙๙,๗๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕	๒๒๒,๖๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๓๘๔,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๓๑๖,๒๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ป่าสุสาน ๑๐๔ บ้านผาดัง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๗,๕๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๔๙๙,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒	๔๐๔,๑๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓	๔๐๐,๒๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๖๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕	๔๙๘,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนอง (หมู่บ้านปริวาร ของบ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๑๔)	๒๙๙,๘๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกูก หมู่ที่ ๒๐	๔๙๙,๘๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๓๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔)	๔๙๘,๗๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูซึ้ฟ้า หมู่ที่ ๑๘	๔๐๑,๕๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยคุ ม. ๘ เชื่อม บ้านผาแล ม. ๖	๒,๕๔๗,๔๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘				✓		โอนลด ๒,๕๔๗,๕๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านผาแล หมู่ที่ ๖	๗๐๐,๖๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘				✓		โอนลด ๖๖๔,๓๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑ เชื่อมบ้านห้วยกูก หมู่ที่ ๒๐ )	๑,๘๑๗,๗๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ (หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)		๑๙๙,๗๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยคุดหมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านผาและ หมู่ที่ ๖		๓,๒๑๑,๗๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐		๗๕,๖๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
รวม ๒๓ โครงการ		๑๒,๐๘๔,๓๐๐	๓,๔๘๗,๐๐๐		-	-	๒๐	๓	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อ การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาแล หมู่ ที่ ๖)	๔๙๙,๓๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓					ร่าง TOR	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๔	๔๙๙,๗๐๐		๑๗ มี.ค. - ๑๐ มิ.ย.๖๘		✓					บริหารสัญญา	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๕	๔๙๙,๙๐๐		๑๔ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๘		✓					บริหารสัญญา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๒๐	๔๙๙,๓๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓					กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘		✓					ร่าง TOR	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓)	๔๙๗,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓					กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒)	๓๗๘,๖๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓					กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖)	๓๙๔,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓					กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๔๙๙,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านผาดั่ง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๕๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘		✓				กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๖๙๙,๙๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓				กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนอง บ้านบริวารของ หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐		๑๗ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๘		✓				บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ในพื้นที่ตำบลปอ บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้านพิทักษ์ศรีบ้านบริวารบ้านปางหัด หมู่ ที่ ๒	๒๐๑,๐๐๐		๑๑ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๘		✓				บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐		๒๕ มี.ค. - ๒๓ มิ.ย. ๖๗		✓				บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำและอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกูก	๕๙,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓					กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๙	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๓๑๕,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๑๖๓,๘๐๐		เม.ย. - ส.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒	๑๑๙,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านร่มฟ้าผามัน หมู่ที่ ๑๕	๑๙๘,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒	๔๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลปอบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘	๔๐๑,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓				ประกาศเสนอ ราคา	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลปอ(บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๒๘๕,๗๐๐		๑๘ ก.พ. - ๑๐ พ.ค. ๖๘		✓				บริหารสัญญา	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงลานกีฬาในพื้นที่ตำบลปอ บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖	๑๑๕,๒๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงลานศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓				กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงลานหอประชุมประจำหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๘๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านปางหัดใหม่บิรวารบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒	๖๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
รวม ๒๙ โครงการ		๑๑,๒๒๗,๗๐๐	-		-	๑๔	๑๕	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านดอน หมู่ที่ ๓)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐		๒๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๘		✓				บริหารสัญญา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๕๐๐		๑๗ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	✓				๔๕๕,๐๐๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐		๓ เม.ย. - ๒ มิ.ย ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลปอ บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๒๔๐,๘๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓				บริหารสัญญา	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ปอ และห้องน้ำ (กองช่าง,กองการศึกษา)	๖๓๒,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗				✓			กองช่าง
๘	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ปอ (สำนักปลัด)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓				กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
รวม ๘ โครงการ		๓,๘๖๙,๓๐๐	-		๑	๖	-	๑	๔๕๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิด ในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านดอน หมู่ที่ ๓)	๔๙๙,๘๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓				เสนอราคา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคู้ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฟ้าไทรงาม หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาดัง หมู่ที่ ๑๔)	๔๙๙,๙๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕	๔๙๙,๘๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๒๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๑๗	๔๙๘,๙๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๔๙๙,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๔๙๙,๔๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านผาแล หมู่ที่ ๖)	๒,๙๙๔,๗๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้าน ปางปอ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างเมรุในพื้นที่ตำบลปอ (บ้าน ปอกลาง หมู่ที่ ๕)	๘๔๑,๓๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ำ (ภูชี้เดือน) บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒	๙๒๕,๔๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๔๑,๔๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘	๔๘๖,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาตั้ง ๑๐๔	๑,๔๐๒,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓				กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนอง เตา หมู่ที่ ๔)	๔๙๓,๔๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๒๑	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาแล หมู่ที่ ๖)	๔๗๙,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑)	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกุก หมู่ที่ ๒๐	๔๙๙,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปอ (ศพด.บ้าน ห้วยกุก)	๓๓๗,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกุก หมู่ที่ ๒๐	๔๑๑,๓๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑)	๑๑,๐๕๙,๖๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗				✓			กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖)	๑,๑๓๗,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				กองช่าง
๒๘	โครงการต่อเติมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (บ้านผา ตั้ง ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๔) ตำบลปอ อำเภอเวียง แก่น จังหวัดเชียงราย	๒๒๓,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓				กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๒๔,๗๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓				กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
รวม ๒๙ โครงการ		๓๙,๓๐๒,๘๐๐	-		-	๙	๑๙	๑	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านห้วยห่าน หมู่ที่ ๙ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๑๒๑,๘๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๑๘	๒๘๗,๑๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๕	๕๒๑,๒๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๔	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๘,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๑๖	๒๔๐,๙๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๑๗ และ หมู่ที่ ๒๐	๒๘๖,๒๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓				ร่าง TOR	กองช่าง
รวม ๖ โครงการ		๑,๖๖๕,๒๐๐	-		-	๖	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการที่หน่วยงานอื่นมาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการอำนวยความสะดวกภัยถนนสาย ชร ๔๐๒๙ แยก ทล. ๑๑๕๕ - บ้านผาดั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	๓,๓๓๗,๙๐๐		พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ชทช.ชร
๒	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.๑๔ ต.ปอ อ.เวียงแก่น ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม. ๒๔ ต.ต้าเต้า อ.เทิง จ.เชียงราย (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อบจ. เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๑๒๓)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	อบจ.ชร
รวม ๒ โครงการ		๓,๘๓๗,๙๐๐	-		-	๒	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓,๐๐๐		๑๗ มี.ค. ๖๘	✓				๕,๔๕๖	ผูกพัน ๕,๔๕๖	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตำบลปอ	๑๙๖,๕๒๐		เม.ย. ๖๘			✓				กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๑๐,๐๐๐		๑๑ ม.ค. ๖๘	✓				๑๐๑,๘๖๕		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในพื้นที่ตำบลปอ	๒๒๕,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓					กองการศึกษาฯ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐		ก.ค. ๖๘			✓				กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๕๙๓,๖๐๘		ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘		✓			๑,๑๕๑,๖๔๘		กองการศึกษาฯ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๔,๓๐๓,๑๘๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๒,๑๐๙,๑๗๔		กองการศึกษาฯ
๘	วัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๒๖๘,๑๑๙		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓				โอนเพิ่ม ๒๖๘,๗๖๒ ผูกพัน ๙๓๘,๘๕๒.๔๐	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑๐,๓๖๗,๘๐๐		ต.ค. ๖๗ , ม.ค. ,เม.ย. , ก.ค. ๖๘		✓					กองการศึกษาฯ
รวม ๙ โครงการ		๒๓,๐๘๗,๒๒๗	-		๒	๕	๒	-	๓,๓๖๘,๑๔๓		



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการจัดนิทรรศการงานพ้อขุนเม็งราย	๗๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘				✓		โอนลด ๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลปอ	๒๐๐,๐๐๐		เม.ย. ๖๘		✓					กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการร่วมจัดงานส้มโอของดี อำเภอเวียง แก่น	๑๑๐,๐๐๐		ส.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่กลุ่มชาติ พันธุ์อาข่า	๖๐,๐๐๐		ก.ย. ๖๘			✓				กอง การศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไหล่อู	๑๐๐,๐๐๐		๑๓ มี.ค. ๖๘	✓				๕๘,๙๐๐	โอนเพิ่ม ๓๖,๒๐๔	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ ชนเผ่าม้ง	๑๙๖,๐๐๐		๓-๔ มี.ค. ๖๘	✓				๑๗๒,๓๕๔		กอง การศึกษาฯ
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐		พ.ย. ๖๗				✓		โอนลด ๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น	๓๖,๐๐๐		ต.ค. - พ.ย. ๖๗			✓				กอง การศึกษาฯ
๙	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นและส่งเสริมกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอเวียงแก่น)	๒๕,๐๐๐		มี.ค. - เม.ย. ๖๘		✓					กอง การศึกษาฯ
๑๐	โครงการกีฬาป้อมพันซ์ด้านยาเสพติด	๒๕๖,๐๐๐		๑ - ๓ มี.ค. ๖๘	✓				๑๘๐,๑๒๙	โอนเพิ่ม ๑๒,๖๕๖	กอง การศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๘๐,๐๐๐		๒๘ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๘	✓						กอง การศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนนัตถ์ปิยะอูย	๑๕,๐๐๐		๑๕ พ.ย. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา	๒๕,๐๐๐		๑๒ พ.ย. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปอ	๖๐,๐๐๐		๖ ธ.ค. ๖๗	✓				๓๖,๔๘๔		กอง การศึกษาฯ
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา	๒๕,๐๐๐		๒๙ ต.ค. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง	๒๐,๐๐๐		๑๕ ธ.ค. ๖๗	✓				๒๐,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล	๑๕,๐๐๐		๒๑ พ.ย. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตา	๑๕,๐๐๐		๒๔ ธ.ค. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ	๒๕,๐๐๐		๒๙ ต.ค. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน	๒๕,๐๐๐		๒๑ พ.ย. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา	๒๕,๐๐๐		๒๘ พ.ย. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์	๒๕,๐๐๐		๒๘ พ.ย. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น	๑๐๐,๐๐๐		๒๒ พ.ค. ๖๘	✓				๑๐๐,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๔	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม	๑๕,๐๐๐		๑๔ พ.ย. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๕	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกู่	๑๕,๐๐๐		๑๔ พ.ย. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อบุญเมิ่งรายมหาราชและงานกาชาด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น)	๗๐,๐๐๐		๒๖ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๖๘	✓				๗๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๒๗	โครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญาเมิ่งราย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อบุญเมิ่งรายมหาราช (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น)	๕,๐๐๐		เม.ย. ๖๘			✓			โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๒๘	โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ	๙๖,๓๑๐		๒๘ ก.พ. ๖๘	✓				๙๖,๓๑๐		กอง การศึกษาฯ
รวม ๒๘ โครงการ		๑,๘๕๙,๓๑๐	-		๒๐	๒	๔	๒	๙๕๙,๑๗๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๑ แผนงานงบกลาง

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๕๘๙,๖๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓					สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๙๐๕,๖๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓					สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๐๔,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓					สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๒๐,๖๙๙,๒๐๐	-		-	๓	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๔๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓					สำนักปลัด
๒	โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๖,๐๐๐		พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๘,๐๐๐		๒๕ ก.พ. ๖๘	✓				๘,๗๒๐		สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓					สำนักปลัด
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘				✓			สำนักปลัด
๖	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น	๔๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓				๔๐,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๑๐๔,๔๐๐	-		๒	๓	-	๑	๕๓,๗๒๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐		ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓			๑๕,๐๙๕		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกสำหรับเยาวชนต้นยาเสพติด	๒๐,๐๐๐		มิ.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพปลอดภัย	๒๐,๐๐๐		พ.ย. ๖๗			✓				สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑๑๒,๑๖๕	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๖	โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐				✓			๒๙,๒๐๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๓๘๐,๐๐๐	-		๑	๒	๓	-	๑๕๖,๔๖๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ	๒๑๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	๒๐๖,๘๓๐		พ.ย. - ธ.ค. ๖๗		✓					สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐		พ.ค. - มิ.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๔๒๖,๘๓๐	-		-	๑	๒	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๑ แผนงานการเกษตร

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	๑๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-		-	-	๑	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรี	๑๕,๐๐๐		๒๐ ก.พ. ๖๘	✓				๖,๔๐๐		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ	๑๕,๐๐๐		๑๒ ธ.ค. ๖๗	✓				๗,๗๘๐		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐		พ.ค. - มิ.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปอ	๑๕,๐๐๐		๒๐ มี.ค. ๖๘	✓						สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน	๑๘,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๘,๐๐๐		พ.ย. - ธ.ค. ๖๗			✓				สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๙๖,๐๐๐	-		๓	-	๓	-	๑๔,๑๘๐		



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	การจ้างบริการทำความสะอาดจุดชมวิวดำบลอ	๑๘๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓					สำนักปลัด
๒	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๐,๐๐๐		๑๖ ม.ค. ๖๘	✓				๕,๒๕๐		สำนักปลัด
๓	โครงการเที่ยวดอยผาดั้ง ชมทะเลหมอกดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า	๑๒๐,๐๐๐		๒๕ ธ.ค. ๖๗	✓						สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลอ	๕๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓					สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		๔๕๐,๐๐๐	-		๒	๒	-	-	๕,๒๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การใช้น้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลปอ	๕๐,๐๐๐		มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐		๑๑ มี.ค. ๖๘	✓				๑๑,๓๙๐		สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐		ก.ค. - ส.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐		๑๙ มี.ค. ๖๘	✓				๗,๒๙๐		สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐		๒๐ มี.ค. ๖๘	✓				๕,๕๙๐		สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐		มี.ค. - พ.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๒๐,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๔	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	๒๐,๐๐๐		๓ ก.พ. ๖๘	✓				๙,๙๗๒		สำนักปลัด
๑๕	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑	๒๐,๐๐๐		๑๔ มี.ค. ๖๘	✓				๑๕,๔๐๕		สำนักปลัด
๑๖	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๗	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๙	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒๐	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐		ส.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒๑	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐		๑๘ มี.ค. ๖๘	✓				๑๑,๙๙๐		สำนักปลัด
๒๓	โครงการพนหมอกควันป้องกันและกำจัดขุม แมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง	๖๐,๐๐๐		พ.ค. - ส.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๒๔	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐		มี.ค. - มิ.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ	๑๕,๐๐๐		เม.ย. - พ.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐		๑๗ ธ.ค. ๖๘	✓				๑๒,๒๓๒		สำนักปลัด
๒๗	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒๘	โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	๑๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒๙	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๕,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
รวม ๒๙ โครงการ		๖๗๕,๐๐๐	-		๗	-	๒๒	-	๗๓,๘๖๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้องค์กรสมรรถนะสูง	๑๖๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓				สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐		๒๖ มี.ค. ๖๘	✓						สำนักปลัด
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๑๕,๐๐๐		ก.ค. - ส.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๔๐,๐๐๐		๒๐ มี.ค. ๖๘	✓				๑๔,๓๐๐		สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	๑๒๐,๐๐๐		๑๙-๒๑ ธ.ค. ๖๘	✓				๙๑,๑๕๐		สำนักปลัด
๖	โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ และบรมวงศานุวงศ์ฯ	๕๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๗	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐		๒๗ มี.ค. ๖๘	✓				๑๘,๔๗๐		สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๒๐,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๙	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓					สำนักปลัด
๑๐	โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗๑,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๒	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี	๑๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๑๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลท่าข้าม	๓๕,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓				๓๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๑๔	โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลปอ	๑๕,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
รวม ๑๔ โครงการ		๗๔๖,๐๐๐	-		๕	๑	๘	-	๑๕๘,๙๒๐		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	ซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๙๙๗		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓				เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๒	ซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๓	๕๙๙,๙๖๔		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓					กองช่าง
๓	ซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๕๓๙,๙๙๖		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓					กองช่าง
๔	ซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙	๕๙๙,๙๙๑		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓					กองช่าง
รวม ๔ โครงการ		๒,๒๓๙,๙๔๘	-		-	๔	-	-	-		

๑. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	จัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๑๓ เครื่อง		๖๕,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน จำนวน ๒ เครื่อง		๓๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ขนาด ๒๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน ๒๒ เครื่อง		๓๓,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓				สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		-	๑๒๘,๐๐๐		-	-	๓	-	-		



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	รถชุดดินตะขาบ	๔,๐๐๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
๒	รถเทรลเลอร์	๔,๕๐๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓				กองช่าง
รวม ๒ โครงการ		๘,๕๐๐,๐๐๐	-		-	-	๒	-	-		

## สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน	โครงการ
-คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		
➤ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๔๓	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒		
➤อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๖๐	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๒		
➤ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑๐๗	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๙		
-		
➤โครงการที่ยกเลิก	จำนวน ๘	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗		